

Начальнику ОНД и ПР  
Тимашевского района  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Краснодарскому  
краю  
подполковнику внутренней  
службы

Кроква А.А.

*от 15.11.2023 N 204 237-01-19-556/23*

О мерах по устранению  
нарушений требований пожарной  
безопасности

Уважаемый Александр Александрович!

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов» (далее – учреждение), в соответствии с Предписанием № 24/1/1 об устранении нарушений пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 28 июля 2022, предоставляет Вам, информацию о проведенных мероприятиях по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

1. Фактическое значение водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода на объекте не соответствует условиям СП 10.13130.2009 (СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», таблица 3).

Во исполнение требований указанного предписания учреждением была проведена следующая работа:

1). Изготовлена проектно-сметной документация ПСД 011–23 АУПТ «Монтаж автоматической установки спринклерного пожаротушения» Данный проект содержит систему насосной станции аналогичную для повышения давления в системе внутреннего противопожарного водопровода (далее – ВПВ)

*получил В.А. Мельникова*  
*15.11.23*

*Мельникова*

и может работать одновременно и на повышение необходимого давления в ВПВ и для АУПТ, поэтому данные системы были оптимизированы. Договор на оказание услуг № 67 от 10 марта 2023 г. с ООО «Сигнал» по разработке проектно-сметной документации по объекту «Монтаж системы спринклерного жидкостного пожаротушения здания ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»;

2). После проведения закупочных процедур – ЗК СМСП от 19 июля 2023 г. №32312597231, учреждением заключен договор № 172 от 9 августа 2023 г. на выполнение работ по монтажу насосной станции и противопожарного водопровода в подвале с ООО «Системы Безопасности Лидер», договор выполнен в полном объеме, в срок – 15 ноября 2023 г.;

3). Учреждением заключен договор № 176 от 10 августа 2023 г. на строительный контроль выполнения работ по обеспечению наружным и внутренним противопожарным водоснабжением (повысители давления, пожарная насосная станция) с ООО «Сигнал», договор выполнен в полном объеме, в срок – 15 ноября 2023 г.

13 ноября 2023 г. специалистами ООО «Системы Безопасности Лидер», проведены испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу – протокол № 13/11-2023 (приложение).

Заключение по результатам испытаний:

минимальная водоотдача системы ВПВ («диктующего крана» – наиболее отдаленного от ввода) – составляет 3,7 л/сек, что соответствует требованиям СП 10.13130-2020 «Внутренний противопожарный водопровод»,

давление с учетом потерь на рукаве 0,22 Мпа,

высота компактной струи 13 метров, что соответствует требованиям п.7.6 СП 10.13130-2020 «Внутренний противопожарный водопровод».

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Директор

Д.А. Воякин

Морозов Олег Валерьевич  
+7 (86130) 4-14-82